




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMAPA, VERACRUZ
2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



DENNISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS
R.F.C: SASD910408DU7



Contrato No:	MCV-OP/2021300430006/AD		
Nombre de la Obra:	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (EMPEDRADO) HACIA LOS POSITOS EN LA LOCALIDAD DE PASO PIMIENTA		
Contratista:	C. DENNISE DEL CARMEN SARABIA SANTOS		
Estimacion No.	1 (UNO)	Tipo:	NORMAL Y FINIQUITO
Periodo Estimacion:	13-abr-21	al	06-may-21
Periodo de Contrato:	13-abr-21	al	21-may-21
Importe de Contrato:	\$ 294,691.50	Anticipo (c/iva)	\$ 0.00
Convenio:	\$ 0.00		

FINIQUITO DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P.U. PRESUP.	P.U. INCREMEN.	P.U. DECREMEN.	P.U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
I	PRELIMINARES													
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE EL TERRENO POR MEDIOS MANUALES ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS	M2	460.75	-	-	460.75	\$ 9.78	-	-	\$ 9.78	\$ 4,506.14	-	-	\$ 4,506.14
II	MATERIAL DE RELLENO INCLUYE ACARREOS													
2	SUNIMISTRO DE MATERIAL ARENO GRAVOSO DE BANCO INCLUYE CARGA	M3	46.08	-	-	46.08	\$ 133.83	-	-	\$ 133.83	\$ 6,166.89	-	-	\$ 6,166.89
3	ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL ARENO-GRAVOSO, EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, AL SITIO DE LA OBRA.	M3	46.08	-	-	46.08	\$ 26.75	-	-	\$ 26.75	\$ 1,232.64	-	-	\$ 1,232.64
4	ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL ARENO-GRAVOSO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO AL SITIO DE LA OBRA.	M3/KM	3,340.80	-	-	3,340.80	\$ 8.59	-	-	\$ 8.59	\$ 28,697.47	-	-	\$ 28,697.47
III	TENDIDO DE MATERIAL													
5	OPERACIÓN DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL, (NO INCLUYE SUMINISTRO Y ACARREOS DE MATERIAL), COMPACTADO AL 95 % DE SU PVS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	46.08	-	-	46.08	\$ 77.56	-	-	\$ 77.56	\$ 3,573.96	-	-	\$ 3,573.96
IV	PAVIMENTO MIXTO													
6	EMPEDRADO DE PIEDRA BOLA, ACABADO RUSTICO, COLOCADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 Y CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	460.75	-	-	460.75	\$ 453.76	-	-	\$ 453.76	\$ 209,069.92	-	-	\$ 209,069.92
V	LONA													
7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LONA 1.60 X 2.10 MTRS.	PZA	1.00	-	-	1.00	\$ 797.38	-	-	\$ 797.38	\$ 797.38	-	-	\$ 797.38

ACUMULADO	\$ 254,044.40
SUB-TOTAL	\$ 254,044.40
IVA	\$ 40,647.10
TOTAL	\$ 294,691.50

ARQ. DARIO SANTIAGO MARTINEZ
RESIDENTE DE OBRA
EJECUTOR

ING. MAGDALENO MEJIA MARQUEZ
SUPERVISOR
VERFICO

ARQ. CARLOS A. MURILLO HDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Vo. Bo.

L.A.E. IRAIS RIVERA FERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL
PAGO

L.C.C. MARIA DEL CARMEN CANTON CRODA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO