



H. AYUNTAMIENTO DE COMAPA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

FECHA DE ELABORACIÓN:  
30/06/2019  
MES QUE SE REPORTA  
JUNIO

EJERCICIO 2019

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	COMAPA	LOCALIDAD:	PASO PIMIENTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CAMINO ASFALTICO TRAMO PASO PIMIENTA-CORRAL DE PIEDRA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	No. DE OBRA:	2019300430028		

**ANTECEDENTES:**

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI  X NO

OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: **GRADO DE REZAGO SOCIAL:**

TIPO DE ZONA: RURAL  URBANA  CLAVE AGE: N/A

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI  X NO  SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI  X NO

**TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:**

DIRECTA  INDIRECTA  COMPLEMENTARIA  X

PROYECTO ESPECIAL  CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI  X NO

**COORDENADAS DE GEORREFERENCIA**

LATITUD 742178.39 m E LONGITUD 2116115.38 m N

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:**

Es una obra de rehabilitación de pavimento asfáltico del camino del tramo Paso Pimiento-Corral de Piedra, consistente en 7.48 km. a intervenir.

**DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:**

A la fecha de este reporte la obra se encuentra TERMINADA Y OPERANDO

**ESTADO FINANCIERO DE OBRA\***

No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
EST. 1 Y FINIQUITO	\$1,118,000.00	23	\$1,113,181.03	430	\$1,118,000.00	\$0.00	\$4,818.97	\$0.00	\$1,113,181.03
TOTALES	\$1,118,000.00		\$1,113,181.03		\$1,118,000.00	\$0.00	\$4,818.97	\$0.00	\$1,113,181.03

MONTO AUTORIZADO: \$1,120,000.00 C/IVA

MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: \$1,120,000.00 C/IVA

VALIDACIÓN DEL PROYECTO: EXISTE  NO EXISTE  NO APLICA  X

DEPENDENCIA QUE VALIDA:

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE  NO EXISTE  NO APLICA  X

DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:

TIPO DE LICITACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA  INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS  X LICITACIÓN PÚBLICA

NO. DE CONTRATO: MCV-OP/2019 30 043 0028 FECHA: 30/03/2019

CONTRATISTA: NANCY ARELY SAMPIERI SEDAS

MONTO CONTRATADO: \$1,118,000.00 C/IVA

PERIODO DE EJECUCIÓN: PROGRAMADA REAL

INICIO	06/05/2019	06/05/2019
TÉRMINO	14/06/2019	14/06/2019
DÍAS	39	39

ANTICIPO: APLICAR  NO APLICAR  X

MONTO:  PORCENTAJE:

FECHA DE PAGO:

**REPORTE**

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$1,113,181.03	19/06/2019
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$1,113,181.03	19/06/2019
FINIQUITO:	\$1,118,000.00	19/06/2019
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	15/06/2019

**AVANCE FÍSICO REAL**

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	64.10	100.00	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	64.10	35.90	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	64.10	100.00	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0

TIPO DE FIANZA: ANTICIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS

MONTO AFIANZADO: \$96,379.31 \$111,800.00

AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY CHUBB FIANZAS MONTERREY

No. DE FIANZA: 2001466 2001851

FECHA: 30/03/2019 14/06/2019

	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
MONTO			
PLAZO		INICIAL FINAL	
NO APLICAR			

MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: \$1,118,000.00 C/IVA

**OBSERVACIONES:**

\*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



OBRAS PÚBLICAS  
H. AYUNTAMIENTO  
COMAPA, VER.  
2018-2021

Arq. CARLOS ALBERTO MURILLO  
HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE OBRAS

ARQ. BERTHA GUTIERREZ GONZALEZ  
SUPERVISOR

FORMATO 11