




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMAPA, VERACRUZ
2018-2021



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



DAVID COLORADO NEXTLE
CONSTRUCCION DE OBRAS DE EDIFICACION, URBANAS Y VIALES R.F.C.
COND810719CG8


Contrato No:	MCV-OP/2021300430005/AD		
Nombre de la Obra:	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (EMPEDRADO) TRAMO EL ARIETE AMPLIACIÓN RANCHO NUEVO/RANCHO NUEVO CENTRO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO.		
Contratista:	ING. DAVID COLORADO NEXTLE		
Estimacion No.	1 (UNO)	Tipo:	NORMAL Y FINIQUITO
Periodo Estimacion:	13-abr-21	al	02-jun-21
Periodo de Contrato:	13-abr-21	al	04-jun-21
Importe de Contrato:	\$ 352,245.66	Anticipo (c/iva)	\$ 0.00
Convenio:	\$ 0.00		


FINIQUITO DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES			
			VOL. PRESUP.	VOL. ADITIVAS	VOL. DEDUCT.	VOL. FINIQUITO	P.U. PRESUP.	P.U. INCREMEN.	P.U. DECREMEN.	P.U. FINIQUITO	IMPORTE PRESUP.	IMPORTE ADITIVAS	IMPORTE DEDUCTIVAS	IMPORTE FINIQUITO
I	PRELIMINARES													
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE EL TERRENO POR MEDIOS MANUALES ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS	M2	525.00	-	-	525.00	\$ 8.67	-	-	\$ 8.67	\$ 4,551.75	-	-	\$ 4,551.75
2	NIVELADO Y AFINE DE CORONA, CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	525.00	-	-	525.00	\$ 6.06	-	-	\$ 6.06	\$ 3,181.50	-	-	\$ 3,181.50
II	MATERIAL DE RELLENO Y ACARREOS													
3	SUMINISTRO DE MATERIAL ARENO GRAVOSO DE BANCO INCLUYE CARGA	M3	73.50	-	-	73.50	\$ 167.99	-	-	\$ 167.99	\$ 12,347.27	-	-	\$ 12,347.27
4	ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL ARENO-GRAVOSO, EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, AL SITIO DE LA OBRA.	M3	73.50	-	-	73.50	\$ 27.25	-	-	\$ 27.25	\$ 2,002.88	-	-	\$ 2,002.88
5	ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL ARENO - GRAVOSO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO AL SITIO DE LA OBRA.	M3/KM	3,868.31	-	-	3,868.31	\$ 8.16	-	-	\$ 8.16	\$ 31,565.41	-	-	\$ 31,565.41
III	TENDIDO DE MATERIAL													
6	OPERACIÓN DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE RECARGUE DE MATERIAL ARENO-GRAVOSOS, (NO INCLUYE SUMINISTRO Y ACARREOS DE MATERIAL), COMPACTADO AL 95 % DE SU PVSM, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	73.50	-	-	73.50	\$ 73.47	-	-	\$ 73.47	\$ 5,400.05	-	-	\$ 5,400.05
IV	PAVIMENTO MIXTO													
7	EMPEDRADO DE PIEDRA BOLA, ACABADO RUSTICO, COLOCADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 Y CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	525.00	-	-	525.00	\$ 464.42	-	-	\$ 464.42	\$ 243,820.50	-	-	\$ 243,820.50
V	LONA													
8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LONA 1.60 X 2.10 MTRS.	PZA	1.00	-	-	1.00	\$ 790.69	-	-	\$ 790.69	\$ 790.69	-	-	\$ 790.69


ACUMULADO	\$ 303,660.05
SUB-TOTAL	\$ 303,660.05
IVA	\$ 48,585.61
TOTAL	\$ 352,245.66


ING. DAVID COLORADO NEXTLE
RESIDENTE DE OBRA
EJECUTOR


ING. MAGDALENO MEJÍA MÁRQUEZ
SUPERVISOR
VERIFICÓ


ARQ. CARLOS A. MURILLO MÉNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Vo. Bo.


L.A.E. IRAIS RIVERA FERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL
PAGO


L.C.C. MARIA DEL CARMEN CANTON CRODA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO