




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMAPA, VERACRUZ
2018- 2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



Contrato No: MCV-OP/2021/0430007/AD
 Nombre de la Obra: "REHABILITACION DE CAMINO RURAL (EMPEDRADO) EN LA LOCALIDAD DE EL RECUERDO"
 Contratista: MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LOPEZ
 Estimacion No. 1 (UNO) Tipo: NORMAL Y FINIQUITO
 Periodo Estimacion: 20-abr-21 al 21-may-21
 Periodo de Contrato: 20-abr-21 al 01-jun-21
 Importe de Contrato: \$ 372,270.89 Anticipo (c/iva) \$ 0.00
 Convenio: \$ 0.00

FINIQUITO DE OBRA

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDADES DE OBRA | | | | PRECIOS UNITARIOS | | | | IMPORTE TOTALES | | | |
|-------|--|--------|--------------------|---------------|--------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------|-------------------|
| | | | VOL. PRESUP. | VOL. ADITIVAS | VOL. DEDUCT. | VOL. FINIQUITO | P.U. PRESUP. | P.U. INCREMEN. | P.U. DECREMEN. | P.U. FINIQUITO | IMPORTE PRESUP. | IMPORTE ADITIVAS | IMPORTE DEDUCTIVAS | IMPORTE FINIQUITO |
| I | PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE EL TERRENO POR MEDIOS MANUALES ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS | M2 | 678.38 | - | - | 678.38 | \$ 7.54 | - | - | \$ 7.54 | \$ 5,114.99 | - | - | \$ 5,114.99 |
| II | MATERIAL RELLENO Y ACARREOS | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | SUMINISTRO DE MATERIAL ARENO-GRAVOSO DE BANCO | M3 | 46.53 | - | - | 46.53 | \$ 153.73 | - | - | \$ 153.73 | \$ 7,153.06 | - | - | \$ 7,153.06 |
| 3 | ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL MATERIAL ARENO-GRAVOSO, EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, AL SITIO DE LA OBRA. | M3 | 46.53 | - | - | 46.53 | \$ 28.99 | - | - | \$ 28.99 | \$ 1,348.90 | - | - | \$ 1,348.90 |
| 4 | ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL ARENO -GRAVOSOS, EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO AL SITIO DE LA OBRA. | M3/KM | 3,122.63 | - | - | 3,122.63 | \$ 8.32 | - | - | \$ 8.32 | \$ 25,980.28 | - | - | \$ 25,980.28 |
| III | TENDIDO DE MATERIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | OPERACIÓN DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE RECARGUE EN MATERIAL, (NO INCLUYE SUMINISTRO Y ACARREOS DE MATERIAL), COMPACTADO AL 95 % DE SU PVSM, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M3 | 46.53 | - | - | 46.53 | \$ 80.80 | - | - | \$ 80.80 | \$ 3,759.62 | - | - | \$ 3,759.62 |
| IV | PAVIMENTO MIXTO | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | EMPEDRADO DE PIEDRA BOLA, ACABADO RÚSTICO, COLOCADA CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:5 Y CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M2 | 547.38 | - | - | 547.38 | \$ 455.52 | - | - | \$ 455.52 | \$ 249,342.54 | - | - | \$ 249,342.54 |
| V | CUNETAS DE CONCRETO | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ELABORACIÓN DE CUNETAS DE 1.00 MTR., DE DESARROLLO DE 8 CM., DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO DE F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 102.00 | - | - | 102.00 | \$ 268.13 | - | - | \$ 268.13 | \$ 27,349.26 | - | - | \$ 27,349.26 |
| VI | LONA | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LONA 1.60 X 2.10 MTRS. | PZA | 1.00 | - | - | 1.00 | \$ 874.53 | - | - | \$ 874.53 | \$ 874.53 | - | - | \$ 874.53 |

ACUMULADO \$ 320,923.18
 SUB-TOTAL \$ 320,923.18
 IVA \$ 51,347.71
 TOTAL \$ 372,270.89

ARQ. ANDRES MENDOZA TEMIS
 RESIDENTE DE OBRA
 EJECUTOR

ING. MAGDALENO MEJÍA MÁRQUEZ
 SUPERVISOR
 VERIFICÓ

ARQ. CARLOS A. MURILLO HDEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 Vo. Bo.

L.A.E. IRMA RIVERA FERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 PAGO

L.C.C. MARIA DEL CARMEN CANTON CRODA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO