



H. AYUNTAMIENTO DE COMAPA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACION:	30/06/2019
MES QUE SE REPORTA	JUNIO

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	COMAPA	LOCALIDAD:	POCHOTE NUEVO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE POCHOTE NUEVO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2016 (SENTENCIA)	No. DE OBRA:	2019300430307		

ANTECEDENTES:

Cuenta con Proyecto Ejecutivo:	SI	X	NO							
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:										
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE AGE:	N/A	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	X	MUY BAJO	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	X	NO							
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI	X	NO							
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:	DIRECTA	X	INDIRECTA			COMPLEMENTARIA				
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA	LATITUD	733855.76 m E	LONGITUD	2113998.55 m N	PROYECTO ESPECIAL	Cuenta con Opinión Favorable	SI	X	NO	

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

ES UNA OBRA QUE CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE POCHOTE NUEVO

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

A la fecha de este reporte la obra se encuentra TERMINADA Y OPERANDO

ESTADO FINANCIERO DE OBRA\*

No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
EST. 1 Y FINIQUITO	\$191,000.00	7	\$190,176.72	14	\$191,000.00	\$0.00	\$823.28	\$0.00	\$190,176.72
TOTALES	\$191,000.00		\$190,176.72		\$191,000.00	\$0.00	\$823.28	\$0.00	\$190,176.72

MONTO AUTORIZADO:	\$191,000.00	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$191,000.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA		EXISTE	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS		X	
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:	MCV-OP/2019 30 043 0307	FECHA:	28/05/2019
CONTRATISTA:	HELLAS WIRBAUEN S.A. DE C.V.		
MONTO CONTRATADO:	\$191,000.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	03/06/2019	03/06/2019
	TÉRMINO	07/06/2019	07/06/2019
	DÍAS	5	5
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

REPORTE

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$190,176.72	14/06/2019
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$190,176.72	14/06/2019
FINIQUITO:	\$191,000.00	14/06/2019
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	07/06/2019

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

\*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



OBRAS PUBLICAS  
H. AYUNTAMIENTO  
COMAPA, VER.  
2018-2021

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	
MONTO AFIANZADO:		\$16,465.61	\$19,100.00	
AFIANZADORA:		CHUBB FIANZAS MONTERREY	CHUBB FIANZAS MONTERREY	
No. DE FIANZA:		1997768	2000647	
FECHA:		28/05/2019	07/06/2019	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	
	PLAZO		INICIAL	FINAL
	NO APLICA			
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$191,000.00	C/IVA	
	Arq. CARLOS ALBERTO MURILLO HERNÁNDEZ		ARQ. BERTHA GUTIERREZ BONDALLET	
	DIRECTOR DE OBRAS		SUPERVISOR	

FORMATO 11